

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง	๘๗๘,๐๐๐	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๒๘๔,๐๓๐	๕๙๓,๙๗๐	กอง การศึกษา	
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำข่า	๒๓๒,๒๐๐	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำข่า ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๑๑๓,๔๐๐	๑๑๘,๘๐๐	กอง การศึกษา	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านค่าน้อย	๒๓๒,๒๐๐	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านค่าน้อย ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๑๑๖,๑๐๐	๑๑๖,๑๐๐	กอง การศึกษา	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์ อุปถัมภ์)	๑๒๙,๖๐๐	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์ อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๖๑,๒๐๐	๖๘,๔๐๐	กอง การศึกษา	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแคน	๕๔๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแคน ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๒๖๔,๖๐๐	๒๗๕,๔๐๐	กอง การศึกษา	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ	๖๓๘,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๓๑๒,๔๐๐	๓๒๕,๖๐๐	กอง การศึกษา	
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา	๕๗,๖๐๐	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๒๘,๘๐๐	๒๘,๘๐๐	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา	๒๕๓,๘๐๐	ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๑๒๖,๙๐๐	๑๒๖,๙๐๐	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๔,๘๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๔,๘๐๐	กอง การศึกษา	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๔,๓๗๕	-	-	✓	-	๐	๒๔,๓๗๕	กอง การศึกษา	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๑๑,๑๔๐	ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง	-	-	-	๑๗๒,๕๘๔	๓๘,๕๕๖	กอง การศึกษา	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอาหารกลางวัน	๑,๐๑๔,๓๐๐	ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง	-	-	-	๔๑๒,๘๔๘	๖๐๑,๔๕๒	กอง การศึกษา	
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๑,๗๕๐	-	-	✓	-	๐	๒๑,๗๕๐	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง	๒๔๓,๐๘๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑	-	-	-	๖๗,๒๕๒	๑๗๕,๘๓๕	กอง การศึกษา	

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอย กระทง ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับ ศูนย์กีฬาตำบลสร้างถ่อน้อย	๕๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับ ศูนย์กีฬาตำบลสร้างถ่อน้อย	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	
๒๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบล สร้างถ่อน้อย	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๒	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๓	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๕	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๖	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๒๗	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๘	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒๙	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๓๐	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๓๑	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๓๒	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๓๓	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๓๔	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓๕	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓๖	โครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS)	๔๓๘,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามโครงการ สนับสนุนระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๖ คน/วัน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	-	-	-	๑๘๒,๔๐๐	๒๕๕,๖๐๐	กอง สาธารณสุข	
๓๗	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบ บูรณาการ	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๓๘	โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๓๙	โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	-	-	-	๔๓,๓๘๐	๖,๖๒๐	กอง สาธารณสุข	
๔๐	โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนและ สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ครอบครัว	๓๐๐,๐๐๐	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพครอบครัว จำนวน ๑๗๕ คน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๔๒	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๔๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติ ใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๔๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๔๕	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล และ น้ำมันเบนซิน สำหรับฉีดพ่นยากำจัด ยุงลายและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ	-	-	-	๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๔๖	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๒๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี ทราย กำจัดลูกน้ำยุงลาย วัคซีน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๔๗	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน(CPR)	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๔๘	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๔๙	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๐	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๑	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๒	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๓	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๔	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๕	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๖	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๕๗	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๘	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๕๙	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๖๐	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล	๘๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล ๑๓ หมู่บ้าน	-	-	-	๘๖๓,๑๐๐	๐	กองช่าง	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังสายบ้านนายสอน ไป ลำเซบาย หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือวัดไปโรงเรียน บ้านแม่แจ่มใจ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังสายหนองมันปลา หมู่ที่ ๔	๒๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังสายหนองมันปลา หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	-	-	๒๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายหนองผักกระเต็ง หมู่ที่ ๔	๔๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายหนองผักกระเต็ง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร	-	-	-	๔๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายศูนย์เพาะชำ ไป คำนกเขียน หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สาย ศูนย์เพาะชำ ไป คำนกเขียน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายบ้านแม่วาสนา กองแก้ว ไป นาพ้อ ประกิจ หมู่ที่ ๙	๘๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายบ้านแม่วาสนา กองแก้ว ไป นาพ้อ ประกิจ นวะพิฒ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร	-	-	-	๘๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ้อป็น หมู่ที่ ๑๐	๒๓๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สาย ทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๔๗,๙๔๐	-	-	✓	-	๐	๔๗,๙๔๐	กองช่าง	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายรอบหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗๒	โครงการติดตั้งไฟจราจร (กระพริบ) หน้า วัดบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ ๑๑	๒๘,๕๖๐	-	-	✓	-	๐	๒๘,๕๖๐	กองช่าง	
๗๓	โครงการติดตั้งกระฉากโค้งจราจร สายหน้า ทางเข้าวัดตรงสามแยก หมู่ที่ ๑๑	๖,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	๖,๕๐๐	กองช่าง	
๗๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อม ลงหินลูกรังสายทางช่วงนายนายทองพูน ธรรมรักษ์ ไปโนนเค็ง หมู่ที่ ๔ บ้านคำเช่า	๗๑,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางช่วงนายนายทองพูน ธรรมรักษ์ ไป โนนเค็ง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร	-	-	-	๖๓,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร (รถ เกรดเดอร์) หมู่ที่ ๖	๑๒๗,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘,๒๕๐ เมตร	-	-	-	๑๒๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	
๗๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๔๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโกดังแม่ สมใจ ไป หนองสีโว หมู่ที่ ๙	๑๗,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโกดังแม่สมใจ ไป หนองสีโว หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร	-	-	-	๑๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพ่ออุทัย ไป บ้านพ่อปัญญา หมู่ที่ ๑๑	๑๑๑,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพ่ออุทัย ไปบ้านพ่อปัญญา หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙ เมตร	-	-	-	๑๑๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๗๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข้าว หมู่ที่ ๑	๓๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๘๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข้าว ประจำหมู่บ้าน ตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ ๙	๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๙๕,๐๐๐	กองช่าง	

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๘๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและส่อง สว่าง หมู่ที่ ๔	๖๑,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๖๑,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๘๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๖๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๘๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง แยกบ้านนางอ้อย ศิริคุณ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไหล	๑๘,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๘,๕๐๐	กองช่าง	
๘๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านโนนแคน ไป บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	๗๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๗๕,๐๐๐	กองช่าง	
๘๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายสี่แยกที่ห้วยขะ ไป วัดป่าหนองคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๒	๒๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๘๖	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามกั้นบ่อขยะ หมู่ที่ ๖	๓๒,๗๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๒,๗๐๐	กองช่าง	
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างถ่อนอก ไป ลำเซบาย หมู่ที่ ๑	๕๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	
๘๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางสาวมีเพียร วงษ์เพ็ญ ไป บ้านนางสาวสะอาด ลำเลิศ หมู่ที่ ๕	๑๔๖,๘๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๔๖,๘๐๐	กองช่าง	
๙๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อผ่าซีก ซีเมนต์ พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายประทีป ลำเลิศ ไป บ้านนายเดช กิจสะกะ หมู่ที่ ๕	๔๕,๘๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๕,๘๐๐	กองช่าง	
๙๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำแบบผ่าซีก สายซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๖	๔๐,๓๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๐,๓๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๙๒	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สายบ้านนางอ้อย ศิริคุณ (วางท่อระบายน้ำ ฝาซีก) หมู่ที่ ๘	๒๒,๓๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๒,๓๐๐	กองช่าง	
๙๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายทางบ้านนางอัมพร บุญสุข หมู่ที่ ๘	๑๘๑,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๘๑,๕๐๐	กองช่าง	
๙๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายข้างบ้านพ่อดี ไปสามแยกหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๙๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๙๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรี ตำบลสร้างถ่อน้อย	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙๙	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐๐	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐๑	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐๒	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	๑๙๙,๘๕๗	๑๔๓	สำนักปลัด	

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๐๓	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐๔	โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๐๕	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑๙๓,๗๕๐	จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อดูแลรักษาป่า ป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าดงใหญ่ การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	๑๘๙,๔๐๐	๔,๓๕๐	สำนักปลัด	
๑๐๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	ได้ดำเนินการจัดโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมวันดินโลก	-	-	-	๑๔,๖๕๙	๓๔๑	สำนักปลัด	
๑๐๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙	๒๗๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๐๘	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะหนองสีโว	๖๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแล ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐๙	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมฝายลำเซบาย	๖๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแล ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๑๐	โครงการการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑๑	โครงการทำความดีด้วยหัวใจ	๗,๐๐๐	ได้ดำเนินการจัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบองค์การบริหารส่วน ตำบลสร้างถ่อน้อย	-	-	-	๖,๒๘๒	๗๑๘	สำนักปลัด	
๑๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ เสริมสร้างภาวะผู้นำ	-	-	-	๒๘๔,๘๕๐	๐	สำนักปลัด	
๑๑๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่น ไทย ประจำปี ๒๕๖๗	-	-	-	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑๖	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๑๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	
๑๑๘	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วม “เพื่อนพ้อง น้องพี่”	๑๕,๐๐๐	ได้มีการดำเนินการฝึกอบรมและจัด กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วม “เพื่อนพ้อง น้องพี่”	-	-	-	๑๔,๙๒๒	๗๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่นแก่พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๒๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างหรือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๒๑	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๒๒	โครงการจัดประชุมพหุภาคี	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๖.๔ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๒๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปิด - ปิด และดูแลกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน	๒๙๗,๖๐๐	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปิด - ปิด น้ำประปาและดูแลทำความ สะอาดกิจการน้ำประปา	-	-	-	๑๔๘,๘๐๐	๑๔๘,๘๐๐	สำนักปลัด	